

**Опросный лист на заказ
для предварительного расчета стоимости монтажа РВС**

№ п/п	Правила заполнения опросного листа		
	Условие	Пример заполнения: Да	Пример заполнения: Нет
1	При заполнении электронном виде требуется сделать цветную заливку соответствующей ячейки с вариантом ответа.		
2	При заполнении в рукописном виде требуется отметить знаком соответствующую ячейку с вариантом ответа.	<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> V	<input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> V
3	Если не отмечен ни один из предложенных вариантов и отсутствуют какие-либо комментарии, то при расчете будет учитываться наше видение.		

№ п/п	Общие данные	
4	Стадия продажи	Предварительный сбор КП для формирования бюджета
		Предварительный сбор КП для объявления тендера
		Сбор КП в рамках проведения тендера
		Тендер уже выигран, Заказчик ищет подрядчика.
5	Регион, в котором будет производиться монтаж (адрес, город, область)	
6	Наименование организации Заказчика	
7	Наименование конечного Заказчика с указанием принадлежности к структуре	
8	Номинальный объем резервуара, м ³	
9	Продукт хранения	
10	Количество резервуаров, шт.	
11	Степень стесненности строительной площадки	Низкая
		Средняя
		Высокая
12	Наличие ограничений*	
13	Предполагаемое время проведения работ по монтажу РВС (возможно указать сезон)	

* сезонность возможности проезда (типа "зимников", либо только "воздушным транспортом"); спец пропускные режимы на людей и технику (согласование с ФСБ и пр); приграничные зоны (оформление разрешений); частные дороги, требующие получения спец разрешения и т.п). Описать

ФИО и подпись представителя Заказчика

дата заполнения

№ п/п	Характеристики резервуара		
	14	Тип крыши	
			Коническая щитовая
			Каркасная
15	Стенка резервуара		Рулонная
			Полистовая
16	Днище резервуара		Рулонная
			Полистовая
17	Лестница		Шахтная
			Кольцевая

№ п/п	Условия проведения работ		
	Условие	Зона ответственности Подрядчика	Зона ответственности Заказчика
18	Лаборатория неразрушающего контроля		
19	Предоставление техники (автовышки, автокраны, экскаватор)		
20	Проживание монтажной бригады		
21	Питание монтажной бригады		
22	Подача эл/энергии до площадки монтажа, стоимость эл/энергии (для производства СМР)		
23	Подача воды для гидроиспытаний, утилизация и ее стоимость		
24	Вывоз мусора со строительной площадки		
25	Обустройство площадки*		
26	Доставка бригады Подрядчика с места проживания до объекта и обратно (ежедневно)		
27	Предоставление мест для размещения персонала и монтажного оборудования на объекте (бытовки, инструменталки)		

* организация и содержание подъездных путей, выделение санитарной зоны, мест складирования оборудования и материалов

№ п/п	Монтаж понтона и подогревателя, теплоизоляция	
28	Монтаж понтона	Блочный алюминиевый понтон БПА
		Алюминиевый понтон на полых цилиндрических поплавках
		Другое (указать):
29	Монтаж подогревателя (обогревателя)	Секционный змеевик (теплоноситель — пар, масло)
		Электрический
		Другое (указать):
30	Монтаж креплений под теплоизоляцию	Да
		Нет
31	Монтаж теплоизоляции	Да
		Нет
32	Толщина теплоизоляции, мм	

№ п/п	Антикоррозийное покрытие резервуаров		
	Условие	Да	Нет
33	Внешнее антикоррозийное покрытие:		
34	Пескоструйная обработка		
35	Тип покрытия, количество слоев		
36	Внутреннее антикоррозийное покрытие:		
37	Пескоструйная обработка		
38	Тип покрытия, количество слоев		

№ п/п	Другие виды работ		
	Условие	Да	Нет
39	Монтаж обвязки (подсоединение резервуара к трубопроводам)		
40	Имеется ли проект обвязки?		
41	Демонтаж существующего резервуара		
42	Демонтаж существующего фундамента		
43	Ремонт существующего фундамента		
44	Монтаж фундамента под резервуар		
45	Имеется ли проект КЖ фундамента?		
46	Имеется ли проект КМ на РВС?		
47	Сдача объекта в надзорные органы		
48	Монтаж дополнительного оборудования и дополнительных конструкций: дыхательные клапаны, пробоотборники, приборы учета и т.д. (если да, то описать с указанием количества):		
49	Другие виды работ (если да, то указать какие):		

№ п/п	Необходимость разработки проекта		
	Условие	Да	Нет
50	Проект КЖ (фундаменты)		
51	Необходимость проведения изысканий для КЖ		
52	КМ (РВС)		

№ п/п	Примечания
53	